Institut Dr.-Ing. Gauer Ingenieurgesellschaft mbH
Gutenbergstraße 9, 93128 Regenstauf
Tel. 09402/9300-0 | kontakt@ifbgauer.de |www.ifbgauer.de

institut dr.-ing. gauer
LEIDENSCHAFT FÜR DAS PROJEKT

Niederschrift über die Probenahme von Asphaltbohrkernen nach Asphalt-Kommunalstraßenregelung und Untersuchungsauftrag

Beizulegende Unterlagen: **je Asphaltmischgut Eignungsnachweis mit zugehörigem Erstprüfungsbericht**

		Empfänger **(bitte ankreuzen)**	
Baumaßnahme:			
Bauleiter:	Telefon:	**Rechnung**	**Prüfbericht**
Auftraggeber:			
Auftragnehmer, ggf. mit Sitz der Zweigstelle:			
Hersteller des Asphaltmischguts / Asphaltmischwerk:			

Bohrkern-bezeichnung *)	Entnahmestelle	zu prüfende Schicht (ankreuzen)				
		Deck-schicht	Binder-schicht	Tragschicht		
Soll-Einbaudicke der Schicht [cm]:						
Nummer des zugehörigen Erstprüfungsberichts:						
Datum der Bohrkernentnahme:						

<u>Gewünschte Untersuchungen (bitte ankreuzen):</u>

☐ Kontrollprüfung ☐ zusätzliche Kontrollprüfung ☐ Schiedsuntersuchung

☐ Bohrkern-Regeluntersuchung
(Einbaudicke und Hohlraumgehalt der Einzelbohrkerne, sowie Rohdichte, Bindemittelgehalt; Erweichungspunkt Ring und Kugel und Korngrößenverteilung der Sammelprobe)

☐ zusätzliche / andere Prüfung: _____

*) Die Schichteigenschaften der Asphaltbohrkerne werden an mindestens 4 Einzelbohrkernen mit Durchmesser 15 cm bestimmt. Der Regelabstand der Entnahmestellen beträgt 250 m. Bei kleineren Baumaßnahmen kann er auf bis zu 50 m reduziert werden. Regelmäßig bilden jeweils 4 Bohrkerne eine Sammelprobe. Bis zu drei überzählige Bohrkerne werden der letzten Sammelprobe zugeschlagen.

_____ _____

Datum, Unterschrift Auftraggeber Datum, Unterschrift Auftragnehmer